

**BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Công trình: Nâng cấp đường dân cư tuyến 1 thôn Thịnh Sơn
(từ nhà Ông Mang Yêu đến Mang Tân).**

Kính gửi: Phòng Quản lý Đô thị Cam Ranh.

UBND xã Cam Thịnh Tây báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Nâng cấp đường dân cư tuyến 1 thôn Thịnh Sơn (từ nhà Ông Mang Yêu đến Mang Tân).

2. Địa điểm xây dựng: xã Cam Thịnh Tây – Thành phố Cam Ranh.

3. Nhiệm vụ quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư:

3.1 Chủ đầu tư: UBND xã Cam Thịnh Tây

- Ông: Lê Văn Thảo - Chủ tịch UBND.

- Ông: Bo Văn Đào. - Địa Chính

3.2 Ban QLDA các CTXD Cam Ranh

- Ông: Trương Văn Cư – Giám đốc: Phụ trách chung.

- Ông: Trần Minh Phát – Phó Giám đốc: Phụ trách công tác kỹ thuật.

- Ông: Võ Sỹ Cường – Nhân viên kỹ thuật: Chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, quản lý toàn bộ công trình. SĐT: 0914016596.

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

* Kết cấu áo đường từ trên xuống như sau:

- Chiều dài xây dựng 269,16m. Mặt đường 3÷4m, nền đường 4÷ 5m.

- Kết cấu mặt đường làm mới: Bê tông đá (2x4) M300 dày 18 cm; Lớp lót ni lông nhựa tái sinh; Lớp cát tạo phẳng dày 3 cm; Lớp móng đá (4x6) dày 12 cm; Nền đường dưới móng 30cm đầm chặt K=98.

- Kết cấu mặt đường nâng cấp: Bê tông đá (2x4) M300 dày 18 cm; Mặt đường BTXM hiện trạng.

- Kết cấu lề đường gia cố: Bê tông đá (2x4) M250 dày 18cm; Lớp lót ni lông nhựa tái sinh; Lớp cát tạo phẳng dày 3 cm; Lớp móng đá (4x6) dày 10 cm; Nền đường dưới móng 30cm đầm chặt K=98.

- Kết cấu kè gia cố: Bê tông chân khay đá (2x4) M250; Lớp móng đá (4x6) dày 10 cm.

- Tải trọng thiết kế: trục 2,5T.

5. Danh sách các nhà thầu chính:

- Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Thịnh Phát TLG.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH TVTK-XD Kinh Huy.

- Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Thuận Tường Cam Ranh.

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành, tiến độ thi công tổng thể: **90 ngày.**

+ Thời gian bắt đầu: 21/3/2022.

+ Thời gian kết thúc: 18/6/2022.

+ Thời gian kết thúc thực tế: 17/5/2022

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:
Thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán đã được phê duyệt.

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế: Đạt yêu cầu.

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa hạng mục công trình vào sử dụng.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

11. Chủ đầu tư cơ bản đã tuân thủ theo đúng quy định quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình kèm theo.

Kính đề nghị Phòng Quản lý Đô thị tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước để Chủ đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhân

- Như trên (để trình);

- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thảo